

# Stærkende Vandværk

Generalforsamling 19/3-25

## Formandens Beretning

I 2024 udpumpede vi 6082 m<sup>3</sup>, hvilket svarer til ca. 16,6 m<sup>3</sup>/døgn. Strømforsbruget var 4785 kWh, svarende til 13,1 kWh/døgn.

Året startede med, at vi havde AMTech på besøg, da vi tvivlede på kalkknuseren. I den forbindelse konstaterede de, at kalkknuseren skulle have været monteret på et jern/rustfrit rør og ikke på et plastikrør for at fungerer.

Det er ved at blive bragt i orden i dette kvartal.

Afregning af strøm fra vandværkets solceller, blev fra ½-24 ændret til øjebliksafregning i stedet for at vi havde en 'klokke-time' til at forbruge overskudsstrømmen. Det medførte at vi ikke mere kunne beregne hvor stor del af produktionen vi selv brugte. Har medført at vi har fået installeret en 'bilmåler' for at 'følge' med (installeret i Dec. Mdr.).

Desværre fik vi i starten af marts konstateret PFAS i vandet – afgang vandværk. I samarbejde med HTK og Styrelsen for Patientsikkerhed, aftalte vi, at der skulle tages omprøver hver 3. måned – et år frem i tiden.

De efterfølgende 3 prøver har ikke vist PFAS over grænseværdien – den sidste prøve bliver taget i starten af april. Personligt tror jeg, at Eurofins har målt forkert eller forurenede den første prøve – under alle omstændigheder er indholdet af PFAS 3 – 3,5 gange under grænseværdien i alle prøverne der er blevet taget.

Ovenstående fik os til at udskyde renovering af den gamle boring, da behovet for kapital til et filter var ukendt. Der er to muligheder – rensning vha. resin (Tune Vandværk) eller aktivt kul (Hedehusene Østre Vandværk).

I Juni mdr. havde vi den 4. årlige kontrol af vandværket fra HTK. Den efterfølgende rapport er lagt op på vores hjemmeside. Generelt ingen problemer.

I starten af Sep. Mdr. ringede Nick fra Lillemosevej 5 og spurgte om de kunne få vand fra os. De havde skulle renovere deres brønd/borepumpe, men VVSeren tabte den ned i borehullet pga. korrosion og

kunne ikke få den op. Enden er blevet, at Per og Nick har nedgravet en nødledning hen over Skov- og Naturstyrelsens jorde (vi har fået lov) og at det umiddelbart er en sag mellem Per og Nick.

Mere om det under Eventuelt.

Vi har bestilt og fået leveret (1/2-25) en ny hovedmåler. Den er MID godkendt (skal være til afregning) og er beregnet til fjernaflæsning. Vi har med vilje skelet til Reerslev Vandværk og måleren er kompatibel med deres system. Bliver installeret ca. ¼-25.

Dermed er året gået og beretningen slut. Spørgsmål?

Venligst

Erik Ørving